



Proposta N. 343

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.812 del 20/10/2022

Oggetto:

4 – Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello. Applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 ("Decreto Aiuti"). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale Beneficiario: BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503 – CUP G39E20000970004 - CIG 8776662A98

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** "Lavori Pubblici" in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.

5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento di "Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello";

Visto lo studio di fattibilità redatto dall'Arch. Maila GIAMBALVO ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 207/2010 ai fini dell'aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-22;

Considerato che:

- si è provveduto ad inserire l'intervento in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-22, nell'annualità 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 in data 02.07.2020;
- il "Progetto definitivo-esecutivo" relativo ai lavori in oggetto, denominato “**Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello**”, è stato redatto, ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016, dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo di €.**157.000,00**;
- il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto è stato approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 13.04.2021 ;

Verificato che:

- il CUP è: G39E20000970004;
- il CIG è: 8776662A98;

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 621 del 13.09.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico Bolloni Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, per un importo contrattuale pari ad €.62.811,76 (di cui €.58.200,00 per lavori ed €. 4.611,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 13.818,59 per iva al 22%, per complessivi €. 76.630,35;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 38 del 26.01.2022 di autorizzazione al subappalto a favore dell’operatore economico RIEL SAT con sede in Ospedaletto (PI) Via Bellatalla, 13 cap 56121 PI: 01473200507 relativa all’esecuzione dei lavori elettrici riconducibili alla categoria OS30, per un importo presunto di Euro 6.500,00, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre a Iva e a favore dell’operatore economico Martinelli Impianti Tecnologici Srl con sede in San giuliano Terme (PI) Via delle Sorgenti, 15/b cap 56017 PI: 01395650508relativa all’esecuzione dei lavori idraulici riconducibili alla categoria

OS28 per un importo presunto di Euro 10.652,26, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre a Iva;

- il **verbale di consegna lavori parziale** in data 02/12/2021, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- il **verbale di consegna lavori definitiva** in data 11/04/2022, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, per una durata di 92 giorni, con termine del 11/07/2022;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 459 del 06.07.2022 di concessione di proroga di 30 giorni dei tempi contrattuali con scadenza il 09.08.2022 ;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 549 del 04.08.2022 di concessione di proroga di 22 giorni dei tempi contrattuali con scadenza il 31.08.2022 ;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 605 del 24.08.2022, con la quale è stata approvata la variante e variata distribuzione di spesa dei lavori di **"Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Paghetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello."** affidati Operatore Economico **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, con la quale si è portato l'importo contrattuale ad €. 68.914,99 (di cui €.64.303,23 per lavori ed €.4.611,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre €. 15.3161,308per iva al 22%, per complessivi €. 84.076,29;
- **Il verbale di ultimazione dei lavori**, redatto in data 31.08.2022;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 706 del 22.09.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° e ultimo sal e con l'applicazione del "Decreto Aiuti" , per la somma di € 79.660,03 tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

Visti gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori, Arch. Maila Giambalvo, dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante e suppletiva;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 79.660,03 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre i.v.a. al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 30.09.2022 dal Direttore dei Lavori, **resta il credito dell'Impresa pari ad €398,30 così determinato:**

| | | |
|--|------------|------------------|
| Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza | €. | 79.660,03 |
| A dedurre gli acconti già corrisposti | | |
| Certificato n.1 del 02.09.2022 | -€. | 79.261,73 |

Resta il credito netto dell'Impresa di € **398,30**

Considerato opportuno procedere all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale di €. 79.660,03 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;

Dato atto che l'impresa ha presentato garanzia definitiva, da fidejussione assicurativa emessa da ITALIANA

Assicurazioni Agenzia di Pisa "Cisanello"- n. 2021/13/66075174 del 15.09.2021 per l'importo di €3.140,59:

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" e lo Stato Finale dei lavori a firma del direttore dei lavori, Arch. Maila Giambalvo, dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante e suppletiva;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 79.660,03 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre i.v.a. al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 30.09.2022 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell'Impresa pari ad €398,30 così determinato:

| | | |
|--|------------|------------------|
| Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza | €. | 79.660,03 |
| A dedurre gli acconti già corrisposti | | |
| Certificato n.1 del 02.09.2022 | -€. | 79.261,73 |
| Resta il credito netto dell'Impresa di | € | 398,30 |

DISPONE

lo svincolo della polizza fideiussoria, a suo tempo presentata dall'impresa **Bolloni Costruzioni S.r.l** a garanzia degli obblighi contrattuali;

Che con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, venga liquidato il credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 20/10/2022 al 04/11/2022.

Collesalveti, 20/10/2022

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA