



Proposta N. 356

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.891 del 07/11/2022

---

### Oggetto:

**4 – “Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalveti. Rifacimento asfaltatura”.  
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale Beneficiario: CASTAF SRL con sede in Via  
del Pino, snc, 56030 Terriciola (PI) c.f. 00973060502. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8**

---

### Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;

l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";

la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”.

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24 maggio 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di **"Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura"**;

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

**Richiamati:**

il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **"Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura"**, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo di €.**141.000,00**:

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del **"Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura"**, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 30.05.2022;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 18.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

**Verificato che:**

il CUP è: G37H21032730004;

il CIG è: 8993181FB8;

**Richiamate:**

la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 186 del 31.03.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico CASTAF S.r.l., con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502, per un importo contrattuale pari ad €93.865,76 (di cui €90.640,46 per lavori ed €3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €20.650,47 per iva al 22%, per complessivi €114.516,23;

il **verbale di consegna lavori definitiva** in data 23/05/2022, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, per una durata di 36 giorni, con termine del 27/06/2022;

Il **verbale di ultimazione dei lavori**, redatto in data 27.06.2022, in cui sono stati concessi 60 giorni di tempo naturali e consecutivi per la fornitura e l’installazione di alcuni cartelli non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera;

**La comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa CASTAF S.R.L.** avvenuta in data 08.07.2022, come da comunicazione dell’Impresa tramite pec prot. 19442 del 12.10.2022;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 86 del 05.07.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo SAL corrispondente al finale, pari, al netto del ribasso (-6,25999%), ad €102.081,76 comprensivo di € 3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.215,99 per

incremento ai sensi Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50, secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione" adottata con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022, oltre iva AL 22%;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 789 del 13.10.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al CONGUAGLIO primo SAL corrispondente al finale, pari, al netto del ribasso (-6,25999%), ad €.115.487,27 comprensivo di € 3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.621,51 per incremento ai sensi Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50, secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione" adottata con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 e secondo la successiva Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022" adottata con Delibera di Giunta Municipale n. 137 del 29.09.2022. L'ammontare complessivo del CONGUAGLIO del primo S.A.L. corrispondente al finale al netto del ribasso (-6,25999%) è stato di €.115.487,27 oltre ad iva al 22% per € 25.407,20 per complessivi € 140.894,47.

**Visti gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori, Arch. Maila Giambalvo, dal quale risulta:**

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 115.487,27, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

**Che, inoltre,** a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 25.10.2022 dal Direttore dei Lavori, **resta il credito dell'Impresa netto pari ad €.587,27 così determinato:**

Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022	€ 115.487,27 =
A dedurre gli acconti già corrisposti	
Certificato n.1 del 15.07.2022	€ - 98.000,00 =
Certificato n.2 del 14.10.2022	€ - 16.900,00 =

<b>Resta il credito netto dell'Impresa di</b>	<b>€ 587,27=</b>
<b>Oltre Iva al 22% pari ad €129,20 per complessivi € 716,47 lordi</b>	

**Considerato** opportuno procedere all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale di in € 115.487,27, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;

**Dato atto** che l'impresa ha presentato garanzia definitiva, da fidejussione assicurativa n. 1615.00.27.2799834322 emessa da SACE BT S.P.A./agenzia di Scandicci Gisabele – SRL - autorizzazione IVASS all'esercizio ramo cauzioni n. 2654 del 28/11/2008 - iscrizione al n. 1.00149 albo imprese di assicurazione e riassicurazione del 08.04.2022 per l'importo di €.4.695,00:

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica** del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

## DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

**Di approvare** gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori, Arch. Maila Giambalvo, dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante e suppletiva;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 115.487,27, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

**Ché, inoltre**, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 25.10.2022 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell'Impresa netto pari ad € 587,27 così determinato:

Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022	€ 115.487,27 =
A dedurre gli acconti già corrisposti	
Certificato n.1 del 15.07.2022	€ - 98.000,00 =
Certificato n.2 del 14.10.2022	€ - 16.900,00 =
<b>Resta il credito netto dell'Impresa di</b>	<hr/>
<b>Oltre Iva al 22% pari ad €129,20 per complessivi € 716,47 lordi</b>	<b>€ 587,27=</b>

## DISPONE

**lo svincolo della polizza fideiussoria**, a suo tempo presentata dall'impresa **CASTAF SRL** con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502 a garanzia degli obblighi contrattuali;

**Che con successivo atto**, dietro presentazione di regolare fattura, venga liquidato il credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

**Di dare corso** agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

**Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;

**Il Responsabile del Servizio**  
**LISCHI SANDRO**

