



Proposta N. 17

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.9 del 10/01/2024

Oggetto:

“Lavori di compensazione ambientale da realizzarsi nel centro abitato di Guasticce. LOTTO 1 – Completamento opere di urbanizzazione lungo Via Don Luigi Sturzo”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale Beneficiario: VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494 CUP G31B17000710007 CIG 90261652FE

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;

la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile";

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

Visto il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: "Lavori di compensazione ambientale da realizzarsi nel centro abitato di Guasticce. LOTTO 1 – Completamento opere di urbanizzazione lungo Via Don Luigi Sturzo" redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Ing. Federico Diari;

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 07.12.2021;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

il CUP è: **G31B17000710007**;

il CIG è: **90261652FE**;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 264 del 26.04.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, per un importo contrattuale pari ad €84.363,18 (di cui €80.512,12 per lavori ed €3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €8.436,32 per iva al 10%, per complessivi €92.799,50;

Visto che il contratto stipulato in data 25.10.2023 rep. N. 4191 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Livorno Serie 1T Numero: 9654 del 15/11/2023 ;

Richiamate:

la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 264 del 26.04.2022,

con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, per un importo contrattuale pari ad €.84.363,18 (di cui €.80.512,12 per lavori ed €.3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.8.436,32 per iva al 10%, per complessivi €.92.799,50;

la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 194 del 27.02.2023 di **Approvazione Perizia variante e variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 per un importo pari** per un importo contrattuale pari, al netto del ribasso d'asta (-22,22%), ad €.87.827,89 per lavori di cui €.3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.31.987,93 per incremento DL 50-2022 ed IVA di legge (10%) per complessivi €.136.033,57;

il verbale di consegna dei lavori in data 07/11/2022;

la DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici n. 35 del 17/01/2023 per la concessione di una proroga dei termini contrattuali di 30 giorni con scadenza in data 16.02.2023;

il verbale di sospensione dei lavori in data 10.02.2023;

il verbale di ripresa dei lavori in data 03.03.2023 con nuova scadenza contrattuale fissata per il giorno 09.03.2023;

il verbale di ultimazione dei lavori in data 07/03/2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 489 del 30.05.2023 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al Primo SAL corrispondente al finale sal e con l'applicazione del "Decreto Aiuti", per la somma di € 123.666,88 tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 10%;

Visti gli atti contabili riferiti alla Relazione sul Conto Finale e al Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) a firma del direttore dei lavori, Arch. Laura Novelli, dai quali risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 123.666,88 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre i.v.a. al 10%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 05.06.2023 dal Direttore dei Lavori, resta il credito netto dell'Impresa pari ad €.599,08 così determinato:

Per lavori da Stato Finale compreso costi sic. E Increm. Decr. Aiuti €. 123.666,88

A dedurre gli acconti già corrisposti

Certificato n.1 del 05.06.2023 - €. 123.067,80

Resta il credito netto dell'Impresa di € 599,08

Oltre Iva al 10% pari ad €59,91 per complessivi €658,99

Considerato opportuno procedere all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale di €. € 123.666,88 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre IVA al 10%;

Dato atto che l'impresa ha presentato garanzia definitiva, con Polizza rilasciata da SACE BT SPA n. 5423.00.33.33028858 in data 04.10.2022;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti alla Relazione sul Conto Finale e al Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) a firma del direttore dei lavori, Arch. Laura Novelli:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 123.666,88 compreso costi per la sicurezza e applicazione "Decreto Aiuti" oltre i.v.a. al 10%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 05.06.2023 dal Direttore dei Lavori, resta il credito netto dell'Impresa pari ad €.599,08 così determinato:

Per lavori da Stato Finale compreso costi sic. E Incr. Decr. Aiuti	€.	123.666,88
A dedurre gli acconti già corrisposti		
Certificato n.1 del 05.06.2023	- €.	123.067,80

Resta il credito netto dell'Impresa di € 599,08
Oltre Iva al 10% pari ad €59,91 per complessivi €658,99

DISPONE

lo svincolo della polizza fideiussoria, a suo tempo presentata dall'impresa **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494** a garanzia degli obblighi contrattuali;

Che con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, venga liquidato il credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;

Il Responsabile del Servizio
Leonardo Zinna

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 11/01/2024 al 26/01/2024.

Collesalveti, 11/01/2024

L'incaricato
BANI ANITA