



Proposta N. 153

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Area 5 LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
**Registro Generale nr.255 del 21/03/2024**

**Oggetto:**

**“Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Bixio a Collesalveti”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Svincolo polizza fideiussoria. Beneficiario: Costruire Srl con sede in Montecarlo (LU). CUP: G37H22002710004 - CIG: 95110384D9.**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 12/02/2024, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;  
il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;  
il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  
il D.Lgs. 218/2012 s.m.i. “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;  
l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;  
l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;  
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;  
la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 4 del 16/01/2024, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;  
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;  
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;  
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;  
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;  
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;  
lo Statuto del Comune;  
la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;  
la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2024/2026";

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2023 ess.mm.ii.;

il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con delibera di G.M. n.142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020 e delibera di G.M. n. 39/2023;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/01/2024, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

il territorio comunale è dotato di un'ampia tipologia di viabilità, comprendente strade urbane ed extraurbane, con tipologie costruttive diverse e diversi stati di conservazione;

l'Ufficio Manutenzione del Comune ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verificandone la consistenza e lo stato conservativo, valutandone i lavori da fare;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere all'esecuzione di interventi di cui all'oggetto nell'ambito di un piano generale di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;

**Richiamati:**

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 123 in data 29.09.2022 con la quale si è provveduto ad inserire l'intervento in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-24, nell'annualità 2022;
- il "Progetto di fattibilità tecnico economica" approvato con D.G.C. n. 160 del 08.11.2022, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Bixio a Collesalvetti";
- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Bixio a Collesalvetti", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Lorenzo Becherini, in qualità di progettista, con la collaborazione del Geom. Leonardo Briganti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17.11.2022, che definiva la spesa presunta occorrente per l'esecuzione dei lavori pari ad € 147.133,32 (Euro centoquarantasettemilacentotrentatré/32) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo del Quadro Economico pari ad € 190.000,00 (Euro centonoventamila/00);
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 136 del 03/02/2023 con la quale si provvedeva ad aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico **Costruire Srl** con sede in Via San Giuseppe, n. 76 – 55015 Montecarlo (LU), p.iva 01904540463, che ha offerto un ribasso del 2,81% per i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Bixio a Collesalvetti, per **un importo contrattuale massimo pari ad € 143.073,75** (di cui € 140.409,11 per lavori ed € 2.664,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), **oltre ad € 31.476,22 per iva al 22%**, per complessivi € 174.549,97, e € 15.450,03 per somme a disposizione, per un quadro economico di importo complessivo pari ad € 190.000,00;

**Verificato che:**

CUP: **G37H22002710004;**

CIG: **95110384D9;**

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 657 del 20.07.2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Giuliani Piero Srl con sede in Pisa;

**Visto** il progetto di Variata distribuzione di spesa e modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 e aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL Aiuti n. 50/2022 approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 n. 892 del 22.09.2023;

**Visto** il contratto di appalto stipulato in data 12.03.2024 rep. n. 4202;

**Visto** il verbale di consegna lavori del 24.07.2023 emesso in data 24.07.2023;

**Visto** l'atto di sottomissione stipulato mediante scambio di corrispondenza, rif. art. 32 co. 14 d.lgs. 50/2016 con pec prot. n. 5349 del 13.03.2024;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 1025 del 26.10.2023 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° e ultimo SAL, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori ordinari eseguiti al 22.09.2023 raggiunge la somma di € 143.744,18 e l'ammontare degli incrementi calcolati su lavori svolti e costi sicurezza (come da art. 26 DL Aiuti) raggiunge la somma di € 5.937,81, per una somma complessiva di € 149.681,99 tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

**Visto** il Certificato di Pagamento n.1, emesso in data 26.10.2023, per un importo netto di € 148.500,00 oltre iva, per complessivi € 181.170,00, liquidato;

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori del 22.09.2023 emesso in pari data;

**Visti** gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;

che il loro ammontare, contabilizzato, come da conto finale è confermato in € 143.744,18 comprensivo di € 2.664,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL Aiuti pari ad € 5.937,81, oltre iva al 22% pari ad € 32.930,04, per un totale complessivo pari ad € 182.612,03;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante;

che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;

che è stata redatta dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 149.681,99
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
<b>Certificato di Pagamento n. 1 del 26.10.2023</b>	<b>- € 148.500,00</b>

Resta il credito netto dell'Impresa di

€ 1.181,99 (diconsi euro millecentottantuno/99)

**Oltre Iva al 22% pari ad € 260,04 per complessivi € 1.442,03 lordi**

**Considerato** opportuno procedere all'approvazione dello “**Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**”, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di € 143.744,18 comprensivo di € 2.664,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL Aiuti pari ad € 5.937,81, oltre iva al 22% pari ad € 32.930,04, per un totale complessivo pari ad € 182.612,03;

**Dato atto** che:

l'impresa ha presentato a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC7YGV34, emessa in data 10.03.2023 da Zurich Insurance PLC, intermediario assicurativo PO001 – Prato;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

### DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;

che il loro ammontare, contabilizzato, come da conto finale è confermato in € 143.744,18 comprensivo di € 2.664,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL Aiuti pari ad € 5.937,81, oltre iva al 22% pari ad € 32.930,04, per un totale complessivo pari ad € 182.612,03;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante;

che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;

che è stata redatta dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 149.681,99
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
<b>Certificato di Pagamento n. 1 del 26.10.2023</b>	<b>- € 148.500,00</b>

Resta il credito netto dell'Impresa di

€ 1.181,99 (diconsi euro millecentottantuno/99)

**Oltre Iva al 22% pari ad € 260,04 per complessivi € 1.442,03 lordi**

Di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. PC7YGV34, emessa in data 10.03.2023 da Zurich Insurance PLC, intermediario assicurativo PO001 – Prato, a suo tempo presentata dall'impresa **Costruire Srl**, a garanzia degli obblighi contrattuali;

Di disporre con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica, nonché la pubblicazione all'Albo.

**Il Responsabile dell'Area**  
*Leonardo Zinna*

