



Proposta N. 175

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Area 5 LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
**Registro Generale nr.305 del 05/04/2024**

**Oggetto:**

**PNRR – Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. “Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalveti”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Svincolo della polizza fidejussoria. Beneficiario: Benedetti Vasco Eredi S.r.l. con sede in Chiesina Uzzanese (PT) CUP: G39J21022860004 - CIG: 98742118AF.**



Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 12.02.2024, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.”;
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 4 del 16.01.2024, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze; la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni; lo Statuto del Comune; la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026; la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026; la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026"; la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2024/2026"; il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori; il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con delibera di G.M. n.142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020 e delibera di G.M. n. 39/2023;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite all'Area n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/01/2024, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Richiamati:**

- il progetto di fattibilità tecnico economica" approvato con D.G.C. n. n. 68 del 30.05.2023, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalvetti";
- il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo dell'"Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalvetti", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 23.05.2023;
- il progetto di definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 69 del 30.05.2023, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalvetti";
- la determina a contrarre e di accertamento del contributo in entrata del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 530 del 12.06.2023, mediante la quale si dava avvio alla procedura di affidamento e si approva la documentazione di gara;

**Verificato che:**

il CUP è: G39J21022860004;

il CIG è: 98742118AF;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 641 del 14.07.2023, con la quale sono stati affidati i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge del decreto legge n.76/2020, con consultazione di almeno n.3 operatori economici, con il criterio del minor prezzo, alla ditta Benedetti Vasco Eredi S.r.l. con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 7 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT) p.iva 01727930479, per un importo contrattuale di € 122.759,40, comprensivo di € 3.259,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% per € 27.007,07 per complessivi € 149.766,47;

**Visto** il contratto stipulato in data 10.10.2023 rep. n. 4188.

**Visto** il verbale di consegna lavori del 15.09.2023 emesso in pari data;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 1089 del 16.11.2023 con la quale è stato concesso il subappalto alla ditta Pantani & Conti Srl con sede in via Buonarroti n. 7/9 – 56033 Capannoli (PI) p.iva: 01673510507;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 11 del 11.01.2024 con la quale è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino alla data del 27.02.2024;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 171 del 27.02.2024 con la quale viene redatta una perizia di variata distribuzione della spesa – modifiche contrattuali ex art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, con approvazione del nuovo quadro economico;

**Visto** l'atto di sottomissione stipulato mediante scambio di corrispondenza, rif. art. 18 del d.lgs. 36/2023 con pec prot. n. 4904 del 07.03.2024;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica n. 285 del 28.03.2024 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° e ultimo SAL corrispondente al finale, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti al 27.02.2024 raggiunge la somma di € 140.738,22 tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28.03.2024.

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori del data 27.02.2024 emesso in pari data;

**Considerato** che allo stato attuale le lavorazioni risultano ultimate come da verbale di fine lavori del 27.02.2024 emesso in pari data;

**Visti** gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;

che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 140.738,22 comprensivo di € 3.259,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% pari ad € 30.962,41, per un totale complessivo pari ad € 171.700,63;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante;

che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori;

che è stata redatta una dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 140.738,22
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
<b>Certificato di Pagamento n. 1 del 28.03.2024</b>	<b>- € 140.000,00</b>

Resta il credito netto dell'Impresa di

€ 738,22

(diconsi euro settecentotrentotto/22)

Oltre Iva al 22% pari ad € 162,41 per complessivi € 900,63 lordi

**Considerato** opportuno procedere all'approvazione dello “**Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**”, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di € 140.738,22 comprensivo di € 3.259,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% pari ad € 30.962,41, per un totale complessivo pari ad € 171.700,63;

**Dato atto** che:

l'impresa ha presentato a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC42TJ82 per la cauzione definitiva rilasciata in data 07.08.2023 da Zurich Insurance Plc (Agenzia n. LU003 – Lucca), per l'importo di € 18.681,56;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

### DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;

che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale e confermato in € 140.738,22 comprensivo di € 3.259,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% pari ad € 30.962,41, per un totale complessivo pari ad € 171.700,63;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante;

che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori;

che è stata redatta una dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 140.738,22
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
<b>Certificato di Pagamento n. 1 del 28.03.2024</b>	<b>- € 140.000,00</b>

Resta il credito netto dell'Impresa di

€ 738,22

(diconsi euro settecentotrentotto/22)

Oltre Iva al 22% pari ad € 162,41 per complessivi € 900,63 lordi

Di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. PC42TJ82 per la cauzione definitiva rilasciata in data 07.08.2023 da Zurich Insurance Plc (Agenzia n. LU003 – Lucca), per l'importo di € 18.681,56;

Di disporre con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 117, c. 9 del d.lgs. n. 36/2023;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica, nonché la pubblicazione all'Albo.

**Il Responsabile dell'Area**  
***Leonardo Zinna***

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 05/04/2024 al 20/04/2024.

Collesalveti, 05/04/2024

L'incaricato  
BECHERINI LORENZO