



Proposta n. 238

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 489 del 30/05/2023

Oggetto:	35 - “Lavori di compensazione ambientale da realizzarsi nel centro abitato di Guasticce. LOTTO1 – Completamento opere di urbanizzazione lungo Via Don Luigi Sturzo”. Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”). Approvazione I e ultimo Sal corrispondente al finale. Beneficiario: VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494
-----------------	--

CIG: 90261652FE

CUP: G31B17000710007

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di

aggiornamento al DUP 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

- Visto il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: "Lavori di compensazione ambientale da realizzarsi nel centro abitato di Guasticce. LOTTO 1 – Completamento opere di urbanizzazione lungo Via Don Luigi Sturzo" redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Ing. Federico Diari;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 07.12.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

- il CUP è: **G31B17000710007**;
- il CIG è: **90261652FE**;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 264 del 26.04.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, per un importo contrattuale pari ad €84.363,18 (di cui €80.512,12 per lavori ed €3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €8.436,32 per iva al 10%, per complessivi €92.799,50;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche non sostanziali al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 194 del 27/02/2023 di approvazione perizia variante e di variata distribuzione della spesa per modifiche non sostanziali ex art. 106 co.1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 **per un importo contrattuale pari ad € 91.678,95 (di cui € 87.827,89 per lavori ed € 3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 20.169,37 per iva al 22%, per complessivi € 111.848,32;**

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 "Aggiornamento DGRT n. 630/2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 "

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.137 del 29.09.2022 "Recepimento DGRT n. 878 del 29 Luglio 2022 aggiornamento DGRT n. 630 del 07.06.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

Visti i documenti contabili relativi al primo SAL corrispondente al finale incluso l'incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 878 del 29.07.2022, documenti di seguito elencati ed allegati alla presente:

- 1- REGISTRO DI CONTABILITA';
- 2- LIBRETTO DELLE MISURE ;
- 3- QUADRO DI RAFFRONTO;
- 4- SAL N. 1 E ULTIMO CORRISPONDENTE AL FINALE;
- 5- COMPUTO METRICO;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto "Aiuti", così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA STATO FINALE								
A. IM POR TO PE R FO RN IT UR E, LA VO RI, SE RV IZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importi di progetto (delibera di giunta 178 del 14.12.2021) €	Importo dei lavori post affidamento (determina 264 del 26.04.2022) (ribasso 22,22%) €	Importo dei lavori post affidamento professionisti (determina 696 del 20.09.2022) €	Importo post Variante (ribasso 22,22%) €	Importo post variata distribuzione di spesa al netto del ribasso e con incremento Decreto aiuti 50/2022	
	A.1. 1	Importo dei lavori						
		di cui importo dei lavori a misura		€ 103 512,63	€ 80 512,12	€ 80 512,12	€ 87 827,89	€ 87 827,89
		Incremento DL50-2022 - DGRT630-2022						
		Incremento DL50-2022 - DGRT630-2022 - DGRT 878-2022						€ 30 006,46
	A.1. 2	Importo delle forniture						
	A.1. 3	Importo dei servizi						
	A.1. 4	Importo Incremento covid soggetto a ribasso						
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A1.4)		€ 103 512,63	€ 80 512,12	€ 80 512,12	€ 87 827,89	€ 117 834,35		
B. IM	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	€	€	

PORTO COSTI SICUREZZA	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 3 851,06
	B.2	Incremento DL50-2022 - DGRT630-2022 - DGRT 878-2022 Oneri sicurezza non soggetto a ribasso						€ 1 981,47
	Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso			€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 3 851,06	€ 5 832,53
TOTALE APPALTO (A+B)				€ 107 363,68	€ 84 363,18	€ 84 363,18	€ 91 678,95	€ 123 666,88
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€	€	€	€
	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid		€ 3 659,33	€ 3 659,33			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali						
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%		€ 81,04	€ 23 081,55	€ 22 959,05	€ 16 643,30	€ 0,00
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee						
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016						
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016						
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8%	di cui il 20% Fondo Innovazione					
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 2 147,27	€ 2 147,27	€ 2 147,27	€ 2 147,27	€ 2 147,27
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 117,27	€ 117,27	€ 117,27	€ 117,27	€ 117,27
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici		€ 0,00	€ 0,00	€ 4 160,00	€ 4 160,00	€ 4 160,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici						
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche						
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici							
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)			€ 7 004,91	€ 30 005,42	€ 30 383,59	€ 23 067,84	€ 6 424,54	
D. I.V.A.	D. I.V.A.			€	€	€	€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori - 10%		€ 10 351,26	€ 8 051,21	€ 8 051,21	€ 8 782,79	€ 11 783,44
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 10%		€ 385,11	€ 385,11	€ 385,11	€ 385,11	€ 583,25
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa		€ 365,94	€ 365,94			

	fattura.					
D.1.5	I.V.A. su Aliquote C2 C3 C4 - 10%	€ 108,11	€ 2 408,16	€ 2 395,92	€ 1 664,32	€ 1 664,32
Totale IVA (D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5)		€ 11 210,42	€ 11 210,41	€ 10 832,24	€ 10 832,22	€ 14 031,01
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		€ 125 579,01	€ 125 579,01	€ 125 579,01	€ 125 579,01	€ 144 122,43

Visti gli atti contabili relativi al 1° SAL corrispondente al finale, allegati alla presente determina, emessi in data 15/04/2023 dall'Arch. Laura Novelli, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori raggiunge la somma di € 123.666,88 (di cui € 87.827,89 per lavori, € 31.987,93 per incremento "decreto aiuti" ed € 3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre iva al 10% pari ad € 12.366,69 per complessivi **€ 136.033,57**;

Preso atto che l'importo di € 136.033,57 in favore di **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494** ha già trovato copertura per:

- € 92.799,50 al cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.191;
- € 8.925,24 al cap 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.193 sub 2;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.193 in favore di **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, la somma di € 8.331,94 comprensivo di Iva al 22%, mantenendo la disponibilità dello stesso capitolo pari ad € 2.264,54 per incentivo funzioni tecniche ed Irap, come da tabella successiva;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 impegno 2023.193	€ 8.331,94	2023	CUP: G31B17000710007 CIG: 90261652FE	VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494

Preso atto gli importi rimanenti necessari per coprire la spesa del Sal 1 corrispondente al finale e Decreto Aiuti, sono pari ad € 25.976,89;

Verificato che tale somma trova disponibilità nel capitolo 1300.1, INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU) piano finanziario 2.02.01.09.012, missione/programma 10.05 all'impegno 2023.168, in quanto per i "Lavori di rifacimento completo di un tratto di Via Modigliani nella frazione di Stagno", ai quali era originariamente dedicato l'impegno 2023.168, è stato emesso il CRE in data 26/04/2022 ed approvato mediante Determinazione Del Responsabile Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici n.398 del 13/06/2022;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU) piano finanziario 2.02.01.09.012, missione/programma 10.05 all'impegno 2023.168 in favore dell'Impresa **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, la somma di € 25.976,89 comprensivo di Iva al 22%, come da tabella successiva:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU) piano finanziario 2.02.01.09.012, missione/programma 10.05 impegno 2023.168	€ 25.976,89	2023	CUP: G31B17000710007 CIG: 90261652FE	VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare i documenti contabili relativi al primo SAL corrispondente al finale incluso l'incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 878 del 29.07.2022, documenti di seguito elencati ed allegati alla presente:

- 1- REGISTRO DI CONTABILITA' ;
- 2- LIBRETTO DELLE MISURE ;
- 3- QUADRO DI RAFFRONTO;
- 4- SAL N. 1 E ULTIMO CORRISPONDENTE AL FINALE;
- 5- COMPUTO METRICO;

Di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL corrispondente al finale, allegati alla presente determina, emessi in data 15/04/2023 dall'Arch. Laura Novelli, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori raggiunge la somma di € 123.666,88 (di cui € 87.827,89 per lavori, € 31.987,93 per incremento "decreto aiuti" ed € 3.851,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre iva al 10% pari ad € 12.366,69 per complessivi € 136.033,57;

Di dare atto che l'importo di € 136.033,57 in favore di VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494 ha già trovato copertura per:

- € 92.799,50 al cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.191;
- € 8.925,24 al cap 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.193 sub 2;

Di sub-impegnare al Cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02 all'impegno 2023.193 in favore di VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494, la somma di € 8.331,94

comprensivo di Iva al 22%, mantenendo la disponibilità dello stesso capitolo pari ad € 2.264,54 per incentivo funzioni tecniche ed Irap, come da tabella successiva;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
<p>Cap. 1380.6 TUTELA AMBIENTALE - Interventi infrastrutture pubbliche (fin. Trasf. Privati E806/1) piano finanziario 2.02.01.09, missione/programma 09.02</p> <p>impegno 2023.193</p>	€ 8.331,94	2023	<p>CUP: G31B17000710007 CIG: 90261652FE</p>	<p>VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494</p>

Di sub-impegnare al Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU) piano finanziario 2.02.01.09.012, missione/programma 10.05 all'impegno 2023.168 in favore dell'Impresa **VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494**, la somma di € 25.976,89 comprensivo di Iva al 22%, come da tabella successiva:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
<p>Cap. 1300.1</p> <p>INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU) piano finanziario 2.02.01.09.012, missione/programma 10.05</p> <p>impegno 2023.168</p>	€ 25.976,89	2023	<p>CUP: G31B17000710007 CIG: 90261652FE</p>	<p>VANNI PIERINO Srl con sede in Via Circonvallazione, 39, 57023 Cecina LI e c.f. 00807400494</p>

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Verificato che:

- il CUP è: **G31B17000710007**;
- il CIG è: **90261652FE**;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 489 del 30/05/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Lavori marciapiede via Don Sturzo - Sal 1 CIG: 90261652FE					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09	09.02	1380.6		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	193	0,00	4	8.331,94	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: VANNI PIERINO S.R.L. Codice Fiscale: 00807400494 - P.Iva: 00807400494
--

Subimpegno

Descrizione: Lavori marciapiede via Don Sturzo - Sal 1 e D.A. CIG: 90261652FE					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.1		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	168	0,00	2	25.976,89	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: VANNI PIERINO S.R.L. Codice Fiscale: 00807400494 - P.Iva: 00807400494
--

Collesalveti, 30/05/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

