



Proposta N. 349

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
Registro Generale nr.650 del 22/09/2021

Oggetto:

4 - "Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello – Demolizione di struttura in c.a. a sbalzo. Approvazione atti contabili relativi al 1° S.A.L. corrispondente al finale. Beneficiario: Impresa CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO e C., con sede legale in Collesalveti ,VIA GOBETTI, 12/A - P.Iva 00762420495 - C.F. 00762420495. CUP: G32C21000250004 – CIG: Z2231DB84B"

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;"
- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del "Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che è volontà di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti all’interno del territorio comunale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09 marzo 2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di "Manutenzione straordinaria Scuola Primaria C. Marcacci nella frazione di Vicarello. Demolizione struttura in c.a. a sbalzo";

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere, per quanto possibile e compatibile, all’esecuzione degli interventi di cui alle richieste sopra richiamate ed alla risoluzione delle problematiche ivi rappresentate;

Ritenuto che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche riscontrate, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria Scuola Primaria C. Marcacci nella frazione di Vicarello. Demolizione struttura in c.a. a sbalzo";

Richiamati:

- **Visto** il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "Manutenzione straordinaria Scuola Primaria C. Marcacci nella frazione di Vicarello. Demolizione struttura in c.a. a sbalzo";, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori per un ammontare complessivo del quadro economico di €.**20.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di "**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria C. Marcacci nella frazione di Vicarello. Demolizione struttura in c.a. a sbalzo**" sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 18.05.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 20.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Verificato che:

-il CUP è: **G32C21000250004**

-il CIG è: **Z2231DB84B**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 490 del 23.07.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’operatore CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C., con sede legale in Collesalveti ,VIA GOBETTI, 12/A - P.iva 00762420495 C.F. 00762420495, per un importo contrattuale pari ad €.12.023,34 (di cui €.8.026,50 per lavori ed €.3.996,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.2.645,13 per iva per complessivi €.14.668,47;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 534 del 10.08.2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per un importo contrattuale € 13.207,70 al netto del ribasso d’asta (0,00000%) dei quali €3.996,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i., €.**140,52** per misure anti Covid 19 soggette al ribasso d’asta ed €.**1.043,84** per incremento misure anti Covid 19 non soggette a ribasso d’asta, oltre iva di legge al 22% per € **2.905,69**, per un totale complessivo pari a €.**16.113,39**;

Visto il contratto stipulato per scambio di corrispondenza, proposta firmata digitalmente da parte del responsabile del servizio 5 lavori pubblici ed inviata a mezzo pec prot. 13724 in data 23.07.2021, accettazione firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C. trasmessa tramite pec prot 13830 del 26.07.2021 a questa amministrazione;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla variante stipulato per scambio di corrispondenza – proposta firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici e trasmessa tramite pec prot 16544 del 09.09.2021, accettazione firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Impresa CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C. e pervenuta a questa Amministrazione tramite pec prot 16567 del 10.09.2021

Premesso che i lavori sono stati consegnati in forma definitiva ed hanno avuto contestuale inizio in data 07.09.2020, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori in data 21-09-2021, redatto in seguito alla comunicazione dell' Impresa CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C. pervenuta con PEC di cui al prot. 17134 in data 17.09.2021 , nella quale dichiara che in data 17.09.2021 i lavori sono stati completati

Ritenuto opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori corrispondente all'ultimo;

Visti gli atti contabili relativi al 1° SAL corrispondente al finale, allegati alla presente determina emessi in data 22.09.2021 dall' Ing. Lorenzo Mori in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l' ammontare del lavoro eseguito raggiunge la somma di €. 10.406,30 tutti a credito dell' Impresa, oltre a iva 22% per € 2.289,39 per complessivi €12.695,69;

Preso atto che l'importo complessivo del primo SAL corrispondente al finale risulta inferiore all'importo complessivo di Variante, in quanto, l'Impresa CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C, ha utilizzato, in luogo delle baraccature di cantiere previste, alcuni locali messi a disposizione dalla Scuola stessa ad uso esclusivo del cantiere. L'Impresa inoltre, per la recinzione dell'area si è avvalsa di transennature già presenti in loco. Per tali motivi, gli importi riferiti a tali voci, non sono stati contabilizzati;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato” ;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 1° SAL corrispondente al finale, allegati alla presente, relativi ai lavori di "Manutenzione straordinaria Scuola Primaria C. Marcacci nella frazione di Vicarello. Demolizione struttura in c.a. a sbalzo", all' operatore economico all'operatore CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO & C., per un importo pari €. 10.406,30 tutti a credito dell' Impresa, oltre a iva 22% per € 2.289,39 per complessivi €12.695,69;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leonardo ZINNA, che dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 in riferimento al procedimento in oggetto;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Procedimento
Zinna Leonardo

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

