



Proposta N. 435

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.828 del 24/11/2021

Oggetto:

Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta Varia Costruzioni

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del sindaco n. 21 del 23.11.2021, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";

l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 23.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2021

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022. Approvazione.*" con la quale è stato approvato il bilancio per l'anno 2020;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.04.2020 di approvazione del "*Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022 – approvazione*";

il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 30.01.2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17.12.2013;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che il Comune di Collesalveti ha necessita di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale come riportato in oggetto;

Considerato che le strade interessate dal presente progetto presentano fenomeni di usura del manto stradale, causati soprattutto dal traffico veicolare;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler procedere al rifacimento delle stesse;

Ritenuto che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla installazione delle recinzioni, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori necessari alla realizzazione;

Richiamati:

Visto il il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “*Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via nugola vecchia e via Pietro mascagni.*” redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Leonardo Monetti , per un ammontare complessivo di € **165.000**;

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di “*Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via nugola vecchia e via Pietro mascagni.*” Sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 14/12/2020;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Verificato che il CIG derivato è: **8572580CCC**.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 323 (R.G. n. 176) del 19.05.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’operatore economico Varia Costruzioni con sede in Via de Gasperi, 55 – 55100 Lucca (LU) – 57017 Collesalveti (LI), p.iva 01335160469, per un importo contrattuale pari ad €. **100.767,45** comprensivi di €. **777,21** per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, per **i.v.a. al 22%**, per un importo complessivo di € **122.936,29**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 277(R.G. n. 502) del 20.07.2021, con la quale è stata approvata la “**Variata distribuzione di spesa lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via Nugola vecchia e in Via Pietro Mascagni.**” e affidati i lavori in oggetto all’operatore economico **Varia Costruzioni** con sede in Via de Gasperi, 55 – 55100 Lucca (LU) p.iva 8572580CCC, per un importo contrattuale di variata distribuzione pari ad €. **111.033,66** comprensivi di €. **1.259,52** per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, **incremento costi covid19** per €. **5.536,40** di cui **5.509,17** soggetti a ribasso d’asta e €. **27,23**. non soggetti a ribasso d’asta, oltre **i.v.a. al 22%**, per un importo complessivo di € **135.461,07**

Visto che il contratto è stato stipulato;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in data 19.07.2021, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Premesso che è stata concessa una prima proroga di 60 giorni fino al 26-11-2021 causa ritardo fornitura materiale, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto dal Geometra Leonardo Monetti, in qualità di Direttore dei Lavori, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 26.11.2021;

Vista la richiesta pervenuta via pec protocollo n. 21763 del 23/11/2021 inoltrata dall'operatore economico **Varia Costruzioni** a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto una seconda proroga dei termini contrattuali di 80 giorni, con scadenza il 14.02.2022;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, **Varia Costruzioni** la proroga dei termini contrattuali fino al 14.02.2022 causa ritardo fornitura materiale, accertamento e regolarizzazione dei passi carrabili, chiusure anticipate dei magazzini edili con conseguente irreperibilità dei materiali di consumo;

Visto in proposito l'art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, in coerenza con quanto riportato nella relazione a firma del Geometra Leonardo Monetti, in qualità di Responsabile direttore dei lavori, **Varia Costruzioni**., appaltatore dei lavori di **“Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in Via Nugola Vecchia e Via Pietro**

Mascagni” la proroga di 80 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza 14. 02.2022;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell' Impresa edile **Varia Costruzioni**,

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
Zinna Leonardo

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 25/11/2021 al 10/12/2021.

Collesalveti, 25/11/2021

L'incaricato
MONETTI LEONARDO