



Proposta N. 359

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
Registro Generale nr.662 del 24/09/2021

Oggetto:

4 - Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta N.M. srl ai sensi art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori "Progetto per completamento di recinzione impianti sportivi posti in via Heinrich Karl Marx, a Stagno." CIG: Z952832628.

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile ad Interim del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23-11-2020 e in virtù della successiva proroga decreto del Sindaco n. 6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";
- l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 23.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2021
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022. Approvazione.*" con la quale è stato approvato il bilancio per l'anno 2020;
- Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.04.2020 di approvazione del "*Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022 – approvazione*";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 30.01.2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17.12.2013;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che il Comune di Collesalveti possiede un'area impianti sportivi ubicata a Stagno in via Karl Marx;

Considerato che tale impianto è sprovvisto di recinzione delimitante la proprietà;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler procedere alla realizzazione della stessa onde evitare l'accesso agli impianti quando non sono previste manifestazioni sportive;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere, all'esecuzione degli interventi e alla risoluzione della problematica ivi rappresentata;

Ritenuto che ai fini dell'individuazione degli interventi necessari alla installazione delle recinzioni, si è dato mandato all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori necessari alla realizzazione;

Richiamati:

Visto il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **"Progetto per completamento di recinzione impianti sportivi posti in via Heinrich Karl Marx, a Stagno."** redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Leonardo Monetti, per un ammontare complessivo di **€ 22.000,00**;

- ☑ Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di **"Progetto per completamento di recinzione impianti sportivi posti in Via Heinrich Karl Marx a Stagno."** Sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 22.02.2019;
- ☐ la deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che il CIG derivato è: **Z952832628.**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 136 (R.G. n. 786) del 25.11.2019, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico **9637N.M. srl** con sede in Via Genova, 16 – 57014 Collesalveti (LI) – 57017 Collesalveti (LI), p.iva 01831780497, per un importo contrattuale pari ad **€. 16.681,46** comprensivi di **€. 622,10** per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, per **i.v.a. al 22%**, per un importo complessivo di **€ 20.351,38**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 44(R.G. n. 176) del 25.02.2021, con la quale è stata approvata la **"Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.e dlgs 50/2017 al progetto per completamento di recinzione impianti sportivi di Stagno, posto in via Heinrich Karl Marx."** e affidati i lavori in oggetto all'operatore economico **N.M. srl** con sede in Via Genova, 16 – 57014 Collesalveti (LI) p.iva 01831780497, per un importo contrattuale di variata distribuzione pari ad **€. 17.413,52** comprensivi di **€. 622,10** per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso, **incremento costi covid19** per **€. 312,27** di cui **€. 300,37** soggetti a ribasso d'asta e **€. 11,90** non soggetti a ribasso d'asta, oltre **i.v.a. al 22%**, per un importo complessivo di **€ 21.625,46**

Visto che il contratto di appalto è in fase di stipulazione;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 03.05.2021, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Premesso che è stata concessa una prima proroga di 40 giorni fino al 13-07-2021 causa ritardo fornitura materiale, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli

atti;

Considerato che è stata concessa una seconda proroga di 20 giorni fino al 02-08-2021 causa ritardo fornitura materiale, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Considerato che è stata concessa una terza proroga di 20 giorni fino al 22-08-2021 causa ritardo fornitura materiale, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Vista la richiesta pervenuta via pec protocollo n. 14981 del 12.08.2021 inoltrata dall' operatore economico **N.M. srl** a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto una quarta proroga dei termini contrattuali di 40 giorni, con scadenza il 01.10.2021;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto dal Geometra Leonardo Monetti, in qualità di Direttore dei Lavori, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 10.11.2021;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, **N.M. srl** la proroga dei termini contrattuali fino al 10.11.2021

Visto in proposito l'art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, in coerenza con quanto riportato nella relazione a firma del Geometra Leonardo Monetti, in qualità di Responsabile direttore dei lavori, **N.M. srl.**, appaltatore dei lavori di ***"Progetto per completamento di recinzione impianti sportivi posti in via Heinrich Karl Marx, a Stagno."*** la proroga di 40 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza 10.11.2021;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell' Impresa edile **N.M. srl**,

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
Zinna Leonardo

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 24/09/2021 al 09/10/2021.

Collesalveti, 24/09/2021

L'incaricato
MONETTI LEONARDO