



Proposta N. 200

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.477 del 13/07/2022

Oggetto:

4 – “Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalveti”. Proroga termini contrattuali in favore della ditta C.I.E.M. Srl con sede in Camaiore (LU) - CUP: G39J21006370001 - CIG: 8842683CD8.

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;

l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";

la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Visto il Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art.1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Visto il Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, mediante il quale, considerata l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare con i contributi previsti dal sopra citato comma 29 per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 e mediante il quale vengono assegnati i contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

Considerato che all'art.1, comma 1, del sopra citato Decreto, viene specificato che “ [...] sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- 1) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- 2) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*”

Visto inoltre l'art.1, comma 2, del Decreto 30 gennaio 2020 nel quale viene stabilito che i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

Considerato che il Comune di Collesalveti alla data del 1° gennaio 2018 risulta avere una popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e quindi, sulla base dei criteri sopra esposti, risulta assegnatario di un contributo pari ad euro 90.000,00;

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, recante “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, [...], per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, mediante il quale, per la sola annualità 2021, vengono raddoppiati i contributi concessi ai comuni con Decreto 30 gennaio 2020, portando il contributo per il Comune di Collesalveti da €90.000,00 ad €180.000,00;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di procedere con un intervento che vada a soddisfare la riduzione dei consumi energetici per l'illuminazione pubblica, andando a sostituire e ad adeguare l'impianto esistente di una frazione, riducendo così i consumi, l'onere gestionale e manutentivo per l'impianto di un'intera frazione, contribuendo altresì alla riduzione dell'inquinamento luminoso prodotto ed all'incremento del comfort per gli abitanti della frazione;

Considerato l'importo del finanziamento, e dato il numero dei punti luce presenti nelle varie frazioni, la scelta è ricaduta nella sostituzione delle armature stradali presenti nella frazione di Stagno e nel parco di via Grandi a Collesalveti;

Ravvisata pertanto la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler procedere:

- all'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione delle armature stradali per l'illuminazione pubblica presenti nella frazione di Stagno, con altre a tecnologia led;
- all'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione delle armature per l'illuminazione pubblica presenti nel parco di via Grandi a Collesalvetti, con altre a tecnologia led.

Ritenuto che ai fini dell'individuazione degli interventi necessari al contenimento dei consumi derivanti dalla pubblica illuminazione, si è dato mandato all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i suddetti interventi;

Richiamati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica" approvato con D.G.C. n. 59 del 20.05.2021, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti";
- il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo dell' "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 09.06.2021;
- il progetto di definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 82 del 15.06.2021, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti";
- la determina di accertamento del contributo in entrata del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 515 del 05.08.2021;
- la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n.515 del 05.08.2021, mediante la quale si dava avvio alla procedura di affidamento e si approva la documentazione di gara;

Verificato che:

- il CUP è: G39J21006370001;
- il CIG è: 8842683CD8;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 563 del 20.08.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico **C.I.E.M. Srl** con sede in via dei Carpentieri n. 35 – 55041 Camaiole (LU) p.iva 01737930469, per un importo contrattuale di €. 96.881,06, così composto: €. 95.300,79 per lavori ed €. 1.580,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge al 22% per €. 21.313,83;

Premesso che i lavori sono stato consegnati in data 15.09.2021, così come risulta dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservato agli atti;

Visto il verbale di sospensione lavori del 03.11.2021, così come risulta dal verbale redatto in pari data.

Visto il contratto stipulato per in data 16.02.2022 rep. n. 4146.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 324 del 17.05.2022 con la quale viene approvato il progetto di modifiche contrattuali ex art.106 co.1 lett. a) ed e) e contestualmente viene concessa una proroga di giorni 40 al termine di ultimazione dei lavori, fino alla data del 13.07.2022;

Visto il verbale di ripresa lavori del 23.05.2022, così come risulta dal verbale redatto in pari data.

Vista la richiesta pervenuta in data 12.07.2022 prot. n. 12903, inoltrata dalla ditta C.I.E.M. Srl, a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali fino al 11.09.2022, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono sopravvenute delle lavorazioni aggiuntive e impreviste, anche a seguito della variante, necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto, oltre alla difficoltà nel reperimento dei materiali a seguito della particolare situazione in essere;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto del Geom. Lorenzo Becherini, in qualità di Direttore dei Lavori, e qui allegata, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 11.09.2022;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, C.I.E.M. Srl, la proroga dei termini contrattuali fino al 11.09.2022;

Visto in proposito l'art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Per quanto meglio esposto nella relazione a firma del Direttore dei Lavori, conservata in atti, di concedere alla ditta C.I.E.M. Srl, appaltatrice dei lavori di *“Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti”*, la proroga dei tempi contrattuali, con scadenza 11.09.2022;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte della ditta C.I.E.M. Srl;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 13/07/2022 al 28/07/2022.

Collesalveti, 13/07/2022

L'incaricato
BECHERINI LORENZO