



Proposta N. 253

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**Registro Generale nr.461 del 08/07/2021**

### Oggetto:

**4 - "Ripristino muro e strada di Pandoiano" di cui all'Ordinanza n. 55 del 09/11/2017 del Commissario delegato - cod. 2017ELI0156. Approvazione Terza Richiesta di Proroga in favore di CNP COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Todi (PG) - CUP: G37H17001410003 - CIG:8119510F9A**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile ad Interim del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23-11-2020 e in virtù della successiva proroga decreto del Sindaco n. 6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

### Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;"
- Visto la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10.06.2021 di approvazione del "*Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023*";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso** che nei giorni 9 e 10 settembre 2017 sul territorio comunale si è verificato un evento alluvionale con carattere eccezionale, che ha causato danni ed evidenziato problemi ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche presenti in alcuni punti del territorio;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.09.2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti;

**Vista** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.482 del 20.09.2017, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno”, mediante la quale viene nominato il Presidente della Regione Toscana come Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati, e mediante la quale si dà mandato al Commissario di predisporre un piano degli interventi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;

**Vista** l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 55 del 09.11.2017 di approvazione del Piano degli interventi e le successive rimodulazioni, in cui all’interno dell’Allegato 3 “Interventi Tipo C” ricade l’intervento denominato “Ripristino muro e strada comunale di Pandoiano”, con Codice n. 2017ELI0156 per un importo di €200.000,00;

**Vista**, inoltre, l’Ordinanza del Commissario Delegato n.56 del 09.11.2017 di “Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere, per quanto possibile e compatibile, all’esecuzione degli interventi di cui alle richieste sopra richiamate ed alla risoluzione delle problematiche ivi rappresentate;

**Richiamati:**

- "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "Ripristino muro e strada di Pandoiano", redatto dall’Ing. Simone Barghigiani, incaricato con D.D. n.85 (Reg. Gen. n. 459) del 20.08.2018;
- il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di "Ripristino muro e strada di Pandoiano", sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 13 novembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 156 del 14 novembre 2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

**Verificato che:**

- il CUP è: G37H17001410003
- il CIG derivato è: 8119510F9A

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 164 (R.G. n. 929) del 27.12.2019, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’operatore **CNP COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Zona Industriale Ponterio, 148/Q - Todi (PG) P.IVA 02988060543, per un importo contrattuale pari ad €110.530,00 (di cui €107.000,00 per lavori ed €3.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €24.316,60 per iva per complessivi €134.846,60;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni proposta n. 175 (R.G. n. 314) del 14.05.2021, con la quale è stata approvata la Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016. approvazione nuovo quadro economico. Incremento impegno di spesa in favore della Ditta **CNP COSTRUZIONI SRL** con sede in Zona Industriale Ponterio, 148/Q - Todi (PG) P.IVA 02988060543,

per un importo di variante pari pari ad €.113.900,27 (di cui €.108.604,41 per lavori comprensivi di aumento percentuale per misure anti covid-19 soggetti a ribasso) ed €.5.295,86 per oneri della sicurezza e misure anti covid-19 non soggetti a ribasso), oltre ad €.25.058,06 per iva per complessivi €.138.958,33;

**Visto** il contratto di appalto rep. N. 4101 firmato in data 09 settembre 2020 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Livorno Serie: 1T Numero: 6982 del 16/09/2020;

**Premesso** che i lavori sono stati consegnati in forma parziale in data 21 ottobre 2020 mediante verbale di inizio dei lavori trasmesso a mezzo pec. Prot. 19510 del 22-10-2020 ed in forma definitiva in data 22.02.2021 mediante verbale di consegna definitiva dei lavori, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti e per i quali il termine dei lavori veniva fissato alla data del 22-04-2021;

**Vista** la prima richiesta di proroga in data 14.04.2021 e pervenuta con PEC di cui al prot. 7593 in data 21.04.2021 inoltrata dal direttore dei Lavori Ing. Simone Barghigiani a questa Stazione Appaltante, con la quale l’impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 45 giorni, con scadenza il 06.06.2021;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni proposta n. 72 (R.G. n. 297) del 21.04.2021, con la quale veniva approvata la prima richiesta di proroga dei termini contrattuali di 45 giorni e che la nuova scadenza dei lavori veniva fissata il giorno 06.06.2021;

**Vista** la seconda richiesta di proroga in data 27.05.2021 e pervenuta con PEC di cui al prot. 7593 in data 21.04.2021 inoltrata da CNP COSTRUZIONI SRL a questa Stazione Appaltante, con la quale l’impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 40 giorni, con scadenza il 16.07.2021;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni proposta n. 215 - R.G. n. 368 del 03.06.2021, con la quale veniva approvata la seconda richiesta di proroga dei termini contrattuali di 40 giorni e che la nuova scadenza dei lavori veniva fissata il giorno 16.07.2021;

**Vista** la terza richiesta di proroga di 45 giorni da parte della Ditta CNP COSTRUZIONI SRL in data 5.07.2021 e pervenuta con PEC di cui al prot. 12478 in data 07.07.2021, allegati alla presente;

**Preso atto** delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti legate allo svolgimento di altre lavorazioni interferenti lungo l’unica viabilità di accesso;

**Visto** il parere favorevole alla terza richiesta di proroga predisposto dall’Ing. Simone Barghigiani in qualità di Direttore dei Lavori pervenuto con PEC di cui al prot. 12479 in data 07.07.2021 e relativa rettifica pervenuta con PEC di cui al prot. 12616 e prot. 12614 in data 08.07.2021 e qui allegato, ove si dichiara che la proroga richiesta dall’Impresa non è ascrivibile a fatto proprio dell’appaltatore, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 30.08.2021;

**Ritenuto** di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l’effetto della stessa concedere all’impresa appaltatrice, all’operatore **CNP COSTRUZIONI S.R.L.** la proroga dei termini contrattuali fino al 30.8.2021;

**Visto** in proposito l’art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

## **DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, in coerenza con quanto indicato nella relazione a firma dell’Ing. Simone Barghigiani, conservata in atti, all’operatore **CNP COSTRUZIONI S.R.L.** appaltatore dei lavori di “**Ripristino muro e strada di Pandoiano**”, la

terza proroga di 45 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza 30.08.2021;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell'operatore **CNP COSTRUZIONI S.R.L.**;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

**Il Responsabile del Servizio  
ZINNA LEONARDO**

