



Proposta n. 242

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 487 del 30/05/2023

Oggetto:	35 - “Manutenzione straordinaria di parte della copertura del magazzino comunale posto in Collesalveti via Valico a Pisa”. Approvazione variante e variata distribuzione di spesa per modifiche non sostanziali ex art. 106 co.1 lett. e) D.lgs n.50/2016 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO & INCREMENTO IMPEGNO DI in favore dell'impresa ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc con sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481. CUP G31E22000080004 - CIG Z5238567BC.
-----------------	---

CIG: Z5238567BC

CUP: G31E22000080004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, responsabile del Servizio n. 5 “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visto

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “liquidazione della spesa”;
- l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell’Ente approvate con Delibera n.136 del 03/10/2019 e con Delibera n. 183 del 27/12/2019;

Visto

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e ss.mm.ii., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Viste le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;

- di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile;
- del Consiglio Comunale n. 46 del 23/04/2009, e n.84 del 30/09/2019, approvazione e modifica del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti";
- del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017 e ss.mm.ii., approvazione del vigente "Regolamento di Contabilità";

Visto

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 147 del 18/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 20/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 871 del 02/11/2022, mediante la quale di da avvio e si approva la documentazione relativa alla procedura di affidamento, fissando il termine per la ricezione delle offerte;

Verificato che:

- **CUP è: G31E22000080004**
- **CIG è: Z5238567BC**

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 946 del 23/11/2022, sono stati affidati i lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria di parte della copertura del magazzino comunale posto in Collesalveti via Valico a Pisa", all'Operatore Economico **ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc con sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481, per un importo contrattuale pari ad € 28.972,91 (di cui € 26.859,29 per lavori ed € 2.113,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 6.374,04 per iva al 22%, per complessivi € 35.346,95;**

Considerato che durante l'esecuzione della lavorazioni si è reso necessario variare il progetto originario;

Vista la perizia di variante e variata distribuzione della spesa, modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Riccardo Carpi e composto dai seguenti elaborati:
Rel 00V - Elenco elaborati,

Rel 01V - Relazione tecnica,
 Rel 02V - Computo metrico estimativo,
 Rel 03V - Quadro di raffronto,
 Rel 04V - Quadro economico di spesa,
 Rel 05V - Atto di sottomissione;

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 946 del 31/11/2022;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori post variante (ribasso 2%) €
		Importo dei lavori		
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura		€ 30.609,82
		di cui importo lavori a corpo		
		di cui importo lavori a corpo e misura		
		Totale importo lavori		€ 30.609,82
	A.1.2	Importo delle forniture		
	A.1.3	Importo dei servizi		
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A1.4)		€ 30.609,82
		B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.670,32
			Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso	€ 2.670,32
		TOTALE APPALTO (A+B)		€ 33.280,14
		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE8551	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid		€ 14.000,00
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali		
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%		€ 1.612,58
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee		
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8%	di cui il 20% Fondo Innovazione	
di cui 80% Incentivo Lordo lettera K				

	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSE, compreso Iva e oneri pensionistici		
	C.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
	C.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)			€ 15.612,58
D. I.V.A.	D. I.V.A.			
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 6.734,16
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 587,47
	D.1.3	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione covid 22%		€ 3.080,00
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 705,65
	Totale IVA (D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5)			€ 11.107,28
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 60.000,00	

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di € 4.307,33 oltre iva al 22% dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 ("...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazione appaltante possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche").
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale;

Dato atto ancora che:

- le modifiche proposte sono riconducibili, in parte e per l'importo predeterminato pari ad € 4.307,33 oltre iva al 22% dovuta per legge, alla fattispecie di cui all'art.106 co.1 lett. a) e lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 coerentemente a quanto disposto e relativamente agli importi indicati all'art. 1.7 del capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1200.15 Impegno 2023.208 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc con sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481**, per far fronte alle maggiori quantità previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 5.254,94 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1200.15 PATRIMONIO COMUNALE - Interventi (Fin. Avanzo Libero) C01.05-2.02.01.09.999 Impegno 2023.209	€ 5.254,94	2023	CUP è: G31E22000080004 CIG è: Z5238567BC	ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di € 5.254,94 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

Di approvare la perizia di variante e variata distribuzione della spesa, modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Riccardo Carpi e composto dai seguenti elaborati:

Rel 00V - Elenco elaborati,

Rel 01V - Relazione tecnica,

Rel 02V - Computo metrico estimativo,

Rel 03V - Quadro di raffronto,

Rel 04V - Quadro economico di spesa,

Rel 05V - Atto di sottomissione;

Di approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	Importo dei lavori post variante (ribasso 2%) €	
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura		€ 30.609,82
		di cui importo lavori a corpo		
		di cui importo lavori a corpo e misura		
	Totale importo lavori		€ 30.609,82	
	A.1.2	Importo delle forniture		
A.1.3	Importo dei servizi			
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	€ 30.609,82	
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA		B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.670,32	
		Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso	€ 2.670,32	
		TOTALE APPALTO (A+B)	€ 33.280,14	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE8551		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid		€ 14.000,00	
C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%		€ 1.612,58	
C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8%	di cui il 20% Fondo Innovazione		
		di cui 80% Incentivo Lordo lettera K		
C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			
C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSE, compreso Iva e oneri pensionistici			
C.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)	€ 15.612,58	
D. I.V.A.		D. I.V.A.		

	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 6.734,16
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 587,47
	D.1.3	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione covid 22%	€ 3.080,00
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 705,65
	Totale IVA (D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5)		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 60.000,00

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1200.15 Impegno 2023.208 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc con sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481**, per far fronte alle maggiori quantità previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 5.254,94 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1200.15 PATRIMONIO COMUNALE - Interventi (Fin. Avanzo Libero) C01.05-2.02.01.09.999 Impegno 2023.209	€ 5.254,94	2023	CUP è: G31E22000080004 CIG è: Z5238567BC	ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc sede in Via Vittorio Niccoli, 376 - 50051 Castelfiorentino (FI) - c.f. 04502780481

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 487 del 30/05/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Manutenzione copertura magazzino comunale - VARIATA DISTRIBUZIONE CIG: Z5238567BC					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.999	01.05	1200.15		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	209	0,00	1	5.254,94	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc Codice Fiscale: 04502780481 - P.Iva: 04502780481
--

Collesalveti, 30/05/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

