



Proposta n. 307

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n.562 del 20/08/2021

Oggetto:	35 - "Ripristino muro e strada di Pandoiano" di cui all'Ordinanza n. 55 del 09/11/2017 del Commissario delegato - cod. 2017ELI0156. Approvazione perizia di variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali n. 2 ex art.106 co.1 lett. c) ed e) D.Lgs. n.50/2016. Approvazione nuovo quadro economico. Approvazione documentazione integrativi della perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali n. 1 ex art.106 co.1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016 di cui alla determ
-----------------	---

CIG: 8119510F9A

CUP: G37H17001410003

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;"
- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del "Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile

generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

- il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "**Ripristino muro e strada di Pandoiano**", redatto dall'Ing. Simone Barghigiani, incaricato con D.D. n.85 (Reg. Gen. N.459),
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 14.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- gli elaborati della Perizia variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016, approvati mediante Determinazione n. 314 del 14.05.2021

Verificato che:

- CUP: **G37H17001410003**
- CIG: **8119510F9A**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 164 (R.G. n. 929) del 27.12.2019, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto spesa in favore di CNP COSTRUZIONI SRL con sede in Via Zona Industriale Ponteiro 148/Q 06059 Todi (PG) p.iva 02988060543 e c.f. 02988060543 per un importo contrattuale è pari ad €.110.530,00, di cui €.107.000,00 per lavori ed €.3.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.24.316,60 per iva per complessivi €.134.846,60;

Visto il contratto firmato in data 09.09.2020 Rep. n. 4101 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie: 1T Numero: 6982 del 16/09/2020;

Considerato che durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori Ing. Simone Barghigiani ha ravvisato la necessità di apportare varianti al progetto definitivo-esecutivo ridefinendo alcune lavorazioni, al fine di ottimizzare l'intervento, senza incrementare la spesa prevista. In particolare:

- in merito al rivestimento del muro di contenimento, si è optato per la messa in opera di pannelli prefabbricati tipo "predalles" già dotate di finitura in porfido che hanno il vantaggio di fungere anche da cassero;
- è stata ridefinita la quantità di armatura del muro di contenimento;
- è stata ridotta l'altezza delle rete di protezione da applicare alla sommità del muro, da 2,00m a 1,50m in considerazione delle condizioni al contorno emerse in corso d'opera;
- sono state variate le lavorazioni inerenti l'asfaltatura in seguito alla verifica dello stato dei fatti attuale;
- è stato verificato che alcune lavorazioni accessorie previste non sono funzionali all'opera allo stato attuale;

Vista la perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15149 del 16-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione_descrittiva_12-08-21;
- Computo_Metrico_Var1;
- Computo_Metrico_Var2;
- EP_Var1;
- EP_Var2;
- Quadro_di_SPESA_Var2;
- Quadro_raffronto_Var1;
- Quadro_raffronto_Var2;
- Schema_atto_di_sottomissione_12-08-21;

- Verbale concordamento nuovi prezzi 12-08-21

Vista la prima integrazione alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15293 del 18-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Lettera di integrazione 18-08-21;
- Relazione descrittiva 12-08-21;
- Schema atto di sottomissione 12-08-21

Vista la seconda integrazione alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15295 del 18-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Lettera di integrazione;
- Relazione descrittiva 12-08-21

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post variante n.1 approvata con determinazione Registro Generale n.314 del 14/05/2021, in quanto gli importi sono in diminuzione e confluiscono nelle somme a disposizione nel quadro di spesa originario

Preso atto che il quadro economico in seguito alla perizia di variante risulta essere quello riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - VARIANTE n.2				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 108 588,98
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		Totale importo lavori		€ 108 588,98
	A.1.2	Importo delle forniture		
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)			€ 108 588,98
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 108 588,98
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5 295,86
Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 5 295,86	
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 113 884,84	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid		
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini compreso IVA	€ 1 928,82	€ 1 928,82
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 30 405,61
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00

	C.8	Incentivo per funzioni tecniche	Funz. tecniche art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% Incent. Lordo lett. K	€ 2 056,94	€ 2 856,87
			Funz. tecniche art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% Incent. Lordo lett. K	€ 514,24	
			Copertura comp.i e spese rel. all'Ufficio del Comm. nella mis. 0,2%	€ 285,69	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			€ 140,43
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, compreso IVA e CNP		€ 17 128,80	€ 17 128,80
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compreso IVA e CNP		€ 1 910,73	€ 1 910,73
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0,00	
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)	€ 54 371,26	
D. I.V.A.	D. I.V.A.			€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%			€ 23 889,58
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%			
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%			€ 1 165,09
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid 22%			€ 0,00
	D.1.5	I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti C4 - 22%			€ 6 689,23
				Totale IVA (D1.1+....+D1.5)	€ 31 743,90
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 200 000,00	

Dato atto che:

- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto all'art. 1.6, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

Dato atto ancora che:

- le modifiche in diminuzione proposte sono riconducibili, in parte e per l'importo predeterminato ad un totale di - € **18,82** composte da - € **15,43**, oltre iva dovuta per legge pari a - € **3,39**, alla fattispecie di cui all'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 coerentemente a quanto disposto e relativamente agli importi indicati all'art. 1.6 del capitolato Speciale d'Appalto

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera c) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante e variata distribuzione della spesa per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di ridurre al Cap. 1347/ 2 Impegno 2021.1900923 assunto in favore della ditta CNP COSTRUZIONI SRL con sede in Via Zona Industriale Ponteiro 148/Q 06059 Todi (PG) p.iva 02988060543 e c.f. 02988060543, per far fronte alle condizioni al contorno presentatesi in corso d'opera, con l'approvazione della perizia

in oggetto pari a complessivi - € 18,82 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Cent ro di cost o	IBAN
Capitolo 1347/ 2 CALAMITA' NATURALI - Interventi di ripristino (fin. Trasf. Reg. E760/12) 11.02-2.02.01. 09.000 LAVORI	- € 18,82	2021	CUP: G37H17001410 003 CIG: 8119510F9A	CNP COSTRUZIONI SRL con sede in Via Zona Industriale Ponteiro 148/Q 06059 Todi (PG) p.iva e c.f. 02988060543		IT80W08871384 60012000111327

Ravvisata pertanto la necessità di aumentare al Cap. 1347/ 2 Impegno 2021.1900924, l'importo relativo alle somme a disposizione come da tabella sottostante con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 18,82 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Cent ro di cost o	IBAN
Capitolo 1347/ 2 CALAMITA' NATURALI - Interventi di ripristino (fin. Trasf. Reg. E760/12) 11.02-2.02.01. 09.000 SOMME A DISPOSIZION E	€ 18,82	2021	CUP: G37H17001410 003	DIVERSI		

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie confluiscono nelle somme a disposizione nel quadro di

spesa originario, ovvero di € 18,82 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15149 del 16-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione_descrittiva_12-08-21;
- Computo_Metrico_Var1
- Computo_Metrico_Var2
- EP_Var1
- EP_Var2
- Quadro_di_SPESA_Var2
- Quadro_raffronto_Var1
- Quadro_raffronto_Var2
- Schema_atto_di_sottomissione_12-08-21
- Verbale_concordamento_nuovi_prezzi_12-08-21

Di approvare la prima integrazione alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15293 del 18-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Lettera_di_integrazione_18-08-21;
- Relazione_descrittiva_12-08-21;
- Schema_atto_di_sottomissione_12-08-21

Di approvare la seconda integrazione alla perizia di variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ex art.106 co.1 lett. c) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Barghigiani, trasmessa a questo ente tramite pec prot. n. 15295 del 18-08-2021 e composta dai seguenti elaborati:

- Lettera_di_integrazione;
- Relazione_descrittiva_12-08-21

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. c) e lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - VARIANTE n.2			
A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori	
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 108 588,98
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00
		Totale importo lavori	€ 108 588,98
	A.1.2	Importo delle forniture	
	A.1.3	Importo dei servizi	€ 0,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)			€ 108 588,98
Totale importo soggetto a ribasso			€ 108 588,98
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 295,86
Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 5 295,86
Comune di Collesalveti - Determinazione n. 562 del 20/08/2021			6

			TOTALE APPALTO (A+B)	€ 113 884,84	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini compreso IVA	€ 1 928,82	€ 1 928,82	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 30 405,61	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche	Funz. tecniche art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% Incent. Lordo lett. K	€ 2 056,94	€ 2 856,87
			Funz. tecniche art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% Incent. Lordo lett. K	€ 514,24	
			Copertura comp.i e spese rel. all'Ufficio del Comm. nella mis. 0,2%	€ 285,69	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 140,43	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, compreso IVA e CNP	€ 17 128,80	€ 17 128,80	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compreso IVA e CNP	€ 1 910,73	€ 1 910,73		
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)				€ 54 371,26	
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 23 889,58	
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%			
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 1 165,09	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid 22%		€ 0,00	
	D.1.5	I.V.A. su imprevisti e arrotondamenti C4 - 22%		€ 6 689,23	
	Totale IVA (D1.1+....+D1.5)				€ 31 743,90
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)				€ 200 000,00	

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di ridurre al Cap. 1347/ 2 Impegno 2021.1900923 assunto in favore della ditta CNP COSTRUZIONI SRL con sede in Via Zona Industriale Ponteiro 148/Q 06059 Todi (PG) p.iva 02988060543 e c.f. 02988060543, per far fronte alle condizioni al contorno presentatesi in corso d'opera, con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi - € **18,82** comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Cent ro di cost o	IBAN
Capitolo 1347/ 2 CALAMITA' NATURALI - Interventi di ripristino (fin. Trasf. Reg. E760/12) 11.02-2.02.01. 09.000 LAVORI	- € 18,82	2021	CUP: G37H17001410 003 CIG: 8119510F9A	CNP COSTRUZIONI SRL con sede in Via Zona Industriale Ponteiro 148/Q 06059 Todi (PG) p.iva e c.f. 02988060543		IT80W08871384 60012000111327

Di aumentare al Cap. 1347/ 2 Impegno 2021.1900924, l'importo relativo alle somme a disposizione come da tabella sottostante con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi **€ 18,82** comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Cent ro di cost o	IBAN
Capitolo 1347/ 2 CALAMITA' NATURALI - Interventi di ripristino (fin. Trasf. Reg. E760/12) 11.02-2.02.01. 09.000 SOMME A DISPOSIZION E	€ 18,82	2021	CUP: G37H17001410 003	DIVERSI		

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Collesalveti, 20/08/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

