



Proposta n. 293

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 692 del 19/09/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 - “LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTATURA DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA A COLLESALVETTI”. Approvazione Perizia variante e variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016. Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”) e DGRT 630-2022. Aggiornamento quadro economico. Beneficiario: COSTRUIRE S.R.L. con sede legale in Montecarlo (LU) ,Via San Giuseppe, 76 – p.i./c.f. 01904540463 - CUP G37H22001580004 - CIG: 9267914C91</b>
-----------------	---

**CIG: 9267914C91**

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
  - il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
  - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
  - lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento

al DUP 2022/2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Visto** il Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 24-05-2022 per un importo complessivo da quadro economico previsto pari ad € 130.000,00;

#### **Richiamati:**

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **‘Lavori di rifacimento dell’asfaltatura dell’area adibita a parcheggio in via Bologna a Collesalvetti’** redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori e dell’Arch. Maila Giambalvo e del Geom Riccardo Carpi per quanto concerne gli elaborati della sicurezza ai sensi D.Lgs 81-2008, per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad **€.365.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo dei **‘Lavori di rifacimento dell’asfaltatura dell’area adibita a parcheggio in via Bologna a Collesalvetti’** sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 30.05.2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 07.06.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

**Verificato che:**

- il CUP è: **G37H22001580004**;
- il CIG è: **9267914C91**;

**Ravvisata** la necessità di procedere all’affidamento del servizio suddetto ad un Operatore Economico esterno;

**Dato atto che:**

- *l’art. 192 del d.lgs. n.267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;*
- *al comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs.50/2016, non derogato dalla Legge 120/20, si prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente all’acquisizione di servizi e*

forniture d'importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro, purché in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;

- ai sensi dell'art.216 co.10 del D.Lgs.50/2016 (disposizioni transitorie) fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, i requisiti sono soddisfatti con la mera iscrizione all'AUSA (Anagrafe unica stazione appaltanti), di cui il Comune di Collesalveti è regolarmente in possesso;

**Osservate** le prescrizioni dell'Anac di cui alle Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione degli operatori economici", in attuazione del d.lgs. n. 50/2016.

**Ravvisata**, pertanto, la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

**Richiamata** la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento Lavori Pubblici n. 474 del 16.07.2021 con la quale:

si è dato avvio alla procedura di aggiudicazione dell'appalto mediante **procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in L. 120/2020**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

si è preso atto che il GIG è il seguente **9267914C91**, che il CUP è il seguente **G37H22001580004**, al fine di adempiere agli obblighi previsti, con Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato del 12.05.2022, si è provveduto ad indire una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare operatori economici da invitare a presentare offerta nella procedura in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara/Profilo del committente per 15 giorni naturali e consecutivi.

Dato atto che:

- la manifestazione di interesse veniva pubblicata in data 13/05/2022 – procedura n. 009030-2022 sulla piattaforma telematica START con termine ultimo di presentazione delle Istanze fissato nel giorno 29/05/2022 alle ore 12:00;
- entro il termine di presentazione delle domande pervenivano n. 63 candidature, di cui n. 55 candidatura ritenute idonee ed 8 istanze non idonee come da verbale N. 01 del 07.06.2022;
- Come da verbale n. 2 del 07.06.2022, il Responsabile del servizio, in coerenza con quanto indicato nell'indagine di mercato, in cui si dichiarava che tra le manifestazioni di interesse presentate ed ammesse, si sarebbero sorteggiate almeno tre operatori economici, decide di sorteggiare nr. 10 operatori economici tra gli ammessi di cui sopra, da invitare a presentare offerta, in data 07/06/2022 attraverso la procedura automatizzata ed immodificabile messa a disposizione dal portale "Start"; gli operatori estratti sono i seguenti:

- 1)ALPE SRL - P.IVA 02236300469
- 2) BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL - P.IVA 00858180532
- 3) CAROMAR S.R.L. - P.IVA 01429290529
- 4) COSTRUIRE SRL - P.IVA 01904540463
- 5) FERRISE SRL - P.IVA 02831900788
- 6) IMPRESA GEOM CAPACCHIONE LUIGI - P.IVA 02456060652
- 7) I.R.P. S.R.L. - P.IVA 02855880841
- 8) MENCONI SRL - P.IVA 00234670529
- 9) MOVITER S.R.L. - P.IVA 06277020480
- 10) VARIA COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01335160469

**Vista** la determina a contrarre n. 411 del 17.06.2022, con APPROVAZIONE QE pre-gara e Prenotazione di Spesa - per Affidamento dell'appalto di "LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA A COLLESALVETTI" con Consultazione di più ,operatori economici – su portale telematico "START";

**Considerato** che Alla Scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte delle seguenti imprese con la relativa offerta economica, come da verbale di gara n.3 del 30.06.2022:

- 1) FERRISE SRL - offerta pari a 90.327,57 con ribasso del 6,66%
- 2) MOVITER S.R.L. – offerta pari a 85.043,79 con ribasso del 12,11999%
- 3) BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI – offerta pari a 80.369,67 con ribasso del 16,94999%
- 4) COSTRUIRE SRL - offerta pari a 79.237,42 con ribasso del 18,12%

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 478 del 13.07.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **COSTRUIRE S.R.L. con sede legale in Montecarlo (LU) ,Via San Giuseppe, 76 – p.i./c.f. 01904540463**, per un importo contrattuale pari ad €82.286,66 (di cui €79.237,42 per lavori ed €3.049,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €18.103,06 per iva al 22%, per complessivi €100.389,72;

**Visto che** il contratto risulta in fase di stipula;

**Premesso** che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 29.07.2022, con fine lavori prevista per il giorno 24.08.2022, così come risulta dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maila Giambalvo in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservato agli atti;

**Vista** la richiesta di proroga di 30 giorni da parte dell'Impresa esecutrice e la concessione della stessa a mezzo della determina n. 600 del 22.08.2022 con nuovo termine dei lavori fissato per il giorno 22.09.2022;

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche migliorative al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere;

**Vista** la perizia di variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lettera e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maila Giambalvo e composta dai seguenti elaborati:

- RV00 – ELENCO ELABORATI
- RV01 - RELAZIONE GENERALE E TECNICA
- RV02 - ELENCO PREZZI
- RV03 - ANALISI PREZZI
- RV04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RV05 – QUADRO COMPARATIVO
- RV06 - QUADRO ECONOMICO
- RV07 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- RV08 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- RV09 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- TAVOLA V01 - PROGETTO DI VARIANTE

**Visto** il Quadro Economico post affidamento, approvato con D.D. n. 478 del 13.07.2022;

Visto il Quadro Economico di Variante, variato in conseguenza delle lievi modifiche migliorative al progetto ed in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del DL 50-2022 E DGRT 630-2022 e approvato con D.D. n. 578 del 10.08.2022;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variante e variata distribuzione di spesa, così composto:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMP ORT O PER FOR NITU RE, LAV ORI, SER VIZI	<b>Importo dei lavori</b>			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	<i>(ribasso del 18,12000 su 108.685,69)</i>	€ 88 991,85
				€ 0,00
		<i>Incremento decreto aiuti</i>	<i>(ribasso del 18,12000 su 5.440,37)</i>	€ 4 454,57
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 93 446,42</b>
	A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>		
	A.1.3	<b>Importo dei servizi</b>		€ 0,00
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>			<b>€ 93 446,42</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 93 446,42</b>
	B. IMP ORT O COS TI SICU REZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		€
B.1		<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 3 049,24	
<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 3 049,24</b>		
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>			<b>€ 96 495,66</b>	
C. SOM ME A DISP OSIZ ION E DEL L'AM MINI STR AZIO NE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 0,00	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 8 335,91	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 399,29
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 1 597,15
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 109,04
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			

	<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 10 441,39</b>
<b>D.</b> <b>I.V.A.</b>	<b>D. I.V.A.</b>			<b>€</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 20 558,22
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 670,83
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 1 833,90
	<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>			<b>€ 23 062,95</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>				<b>€ 130 000,00</b>

**Preso atto** che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa per modifiche migliorative rispetto al quadro economico post affidamento in quanto le somme necessarie, pari ad €9.754,43 oltre ad iva al 22% pari ad € 2.145,97 ed un aumento per applicazione decreto aiuti DL 50-2022 e DGRT 630-2022 pari ad €4.454,57 oltre ad iva al 22% pari ad € 980,00 per complessivi €17.334,97, derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

**Verificato** che l'aumento per varianti per lievi modifiche migliorative rientra nel 10% dell'importo di progetto e che l'aumento per decreto aiuti viene coperto da una cifra inferiore al 50% presente nelle somme a disposizione;

**Dato atto che:**

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. 9.754,43 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (“...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazione appaltante possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”).
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;
- che l'aumento per decreto aiuti pari ad €4.454,57 oltre ad iva nella misura di legge viene coperto da una cifra inferiore al 50% presente nelle somme a disposizione;

**Ritenuto** pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra espone e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**Ravvisata** pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1300.2 Impegno 2022.1740 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **COSTRUIRE S.R.L. con sede legale in Montecarlo (LU) ,Via San Giuseppe, 76 – p.i./c.f. 01904540463**, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi €17.334,97 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale ) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	
<b>Cap. 1300.2</b> INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo da Investim.) Cod. bil: 2.02.01.09.012 Impegno 2022.1740	€17.334,97	2022	CUP: G37H22001580004 CIG: 9267914C91	<b>COSTRUIRE S.R.L.</b> via San Giuseppe, 76 55015 Montecarlo (LU) p.i./c.f. 01904540463

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

### DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €17.334,97 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maila Giambalvo e composto dai seguenti elaborati:

- RV00 – ELENCO ELABORATI
- RV01 - RELAZIONE GENERALE E TECNICA
- RV02 - ELENCO PREZZI
- RV03 - ANALISI PREZZI
- RV04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RV05 – QUADRO COMPARATIVO
- RV06 - QUADRO ECONOMICO
- RV07 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- RV08 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- RV09 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- TAVOLA V01 - PROGETTO DI VARIANTE

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

A. IMP ORT O PER FOR NITU RE, LAV ORI, SER VIZI	€		€	€
	A.1.1	<b>Importo dei lavori</b>		
<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		<i>(ribasso del 18,12000 su 108.685,69)</i>	€ 88 991,85	
			€ 0,00	
<i>Incremento decreto aiuti</i>		<i>(ribasso del 18,12000 su 5.440,37)</i>	€ 4 454,57	
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 93 446,42</b>
A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>			

A. Impo rto dei Lavo ri e delle forni ture	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00	
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)			€ 93 446,42	
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 93 446,42	
B. IMP ORT O COS TI SICU REZ ZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3 049,24	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 3 049,24	
TOTALE APPALTO (A+B)				€ 96 495,66	
C. SOM ME A DISP OSIZ ION E DEL L'AM MINI STR AZIO NE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		€ 0,00	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 8 335,91	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 399,29	
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 1 597,15	€ 1 996,44
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 109,04	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE			
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)				€ 10 441,39	
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 20 558,22	
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 670,83	
	D.1.3	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 1 833,90	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)				€ 23 062,95	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)				€ 130 000,00	



Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare di sub-impegnare al Cap. 1300.2 Impegno 2022.1740 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **COSTRUIRE S.R.L. con sede legale in Montecarlo (LU) ,Via San Giuseppe, 76 – p.i./c.f. 01904540463**, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi €17.334,97 comprensivo di Iva al 22%;

<b>Capitolo (codice meccanografico e capitolo Importo</b>	<b>Anno esigibilità</b>	<b>CUP (eventuale ) + CIG</b>	<b>Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)</b>	
<b>Cap. 1300.2</b> INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo da Investim.) Cod. bil: 2.02.01.09.012 Impegno 2022.1740	€17.334,97	2022	CUP: G37H22001580004 CIG: 9267914C91	<b>COSTRUIRE S.R.L.</b> via San Giuseppe, 76 55015 Montecarlo (LU) p.i./c.f. 01904540463

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio  
ZINNA LEONARDO**



---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

**Subimpegno**

<b>Descrizione:</b> ASFALTATURA DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA A COLLESALVETTI - SOMME A DISPOSIZIONE <b>CIG:</b> 9267914C91					
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Variazione Impegno</b>
2.02.01.09.012	10.05	1300.2		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
329	1740	0,00	1	17.334,97	

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> COSTRUIRE S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> 01904540463 - <b>P.Iva:</b> 01904540463
--

Collesalveti, 19/09/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

