



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO | Governo del Territorio

SERVIZIO 5
Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione

UFFICIO MANUTENZIONE
Per informazioni 0586 980 249 - 233
manutenzione@comune.collesalvetti.li.it

Lavori: **“ACCORDO QUADRO – Manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023” – Contratto attuativo n.1 anno 2021.**
CIG master: 8954015EEA CIG: 9048532CDO

Importo Accordo Quadro: €. 775.500,00 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 15.510,00, per complessivi €. 791.010,00 oltre iva di legge e somme a disposizione per complessivi €. 990.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.71 del 27.05.2021

Impresa: DI GABBIA A & FIGLIO SRL con sede in via dello Struggino n. 24/A – 57121 Livorno (LI), p.iva: 00453770497

Aggiudicazione Accordo Quadro: Determinazione n. 975 del 24.12.2021

Contratto attuativo n. 1: Determinazione n. 987 del 29.12.2021

Importo del 1° Contratto attuativo: €.**258.500,49** al netto del ribasso d'asta pari al **30,00%**, dei quali €.**5.161,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i..

Contratto di appalto Accordo Quadro: **rep. n. 4151 del 09.06.2022**

Contratto attuativo n.1 – anno 2021: **in fase di stipula**

Termine lavori: **20.01.2023**

Il sottoscritto Geom. Lorenzo Becherini, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga richiesta dalla ditta appaltatrice, Di Gabbia A. & Figlio S.r.l., in data 19.01.2023, prot. n. 1402, premesso che:

- la richiesta di proroga, pervenuta entro i termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, e che rispetta le disposizioni di cui all'art. 107 co. 5 del D.Lgs n. 50/2016;
- le motivazioni addotte dalla ditta richiedente si ritengono fondate in quanto il persistere delle condizioni meteo instabili della scorsa settimana hanno impedito il completamento dei lavori;
- le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga del termine contrattuale fino alla data del 27.01.2023 alla ditta Di Gabbia A. & Figlio S.r.l. per i lavori in parola.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali non implica alcuna conseguenza sui patti contrattuali.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Lorenzo Becherini)


