



Proposta n. 284

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n.534 del 10/08/2021**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 - "Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello – Demolizione di struttura in c.a. a sbalzo". Approvazione perizia di variante ex art.106 co.1 lett. a) D.Lgs. n.50/2016. Approvazione nuovo quadro economico. Incremento impegno di spesa in favore della CIARDELLI COSTRUZIONI SAS DI CIARDELLI ALESSANDRO e C., con sede legale in Collesalveti ,VIA GOBETTI, 12/A - P.Iva 00762420495 - C.F. 00762420495. CUP: G32C21000250004 – CIG: Z2231DB84B</b>
-----------------	--

Il sottoscritto Sandro Lischi responsabile del Servizio n. 4 "Servizi Ambientali e Protezione Civile" in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 27.05.2021, in sostituzione, in forza del Decreto del Sindaco n. 14 del 01.06.2020 dell'Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 "Lavori Pubblici e Manutenzione" nominato con del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;"
- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del "Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione";

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico –economica ” redatto dall’Ing. Lorenzo Mori ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello –Demolizione di struttura in c.a. a sbalzo”

**Verificato** che:

- CUP: **G32C21000250004**
- CIG: **Z2231DB84B**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 490 del 23.07.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto spesa in favore dell’Impresa Ciardelli Costruzioni di Ciardelli Alessandro & C. S.A.S. con sede in Via Gobetti, n.12/A 57017 Collesalvetti (LI) P.IVA 007622420495 C.F. 007622420495 per un importo contrattuale è pari ad €.12.023,34, di cui €.8.026,50 per lavori ed €.3.996,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.2.645,13 per iva per complessivi €.14.668,47;

**Visto** il contratto stipulato per scambio di corrispondenza, rif. art. 32 co.14 d.lgs. n. 50/2016 pec prot. 13830 del 26.07.2021;

**Considerato** che è emersa la necessità di apportare varianti agli importi del progetto definitivo-esecutivo dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili quali la pandemia da Covid-19, così come disposto dalla Delibera 645 del 25-05-2020 della Giunta Regionale Toscana e relativi allegati, emanati in seguito alla pandemia da Covid-19

**Vista** la perizia di variante in corso d’opera ex art.106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Mori dipendente del comune di Collesalvetti presso Servizio lavori Pubblici Istruttore direttivo tecnico, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- RV 01 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- RV 02 - INCREMENTO COSTI MISURE ANTI COVID-19 VARIANTE;
- RV 03 - COMPUTO METRICO VARIANTE;
- RV 04 - QUADRO COMPARATIVO DEL COMPUTO METRICO;
- RV 05 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- RV 06 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO;
- RV 07 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Preso atto** che il quadro economico relativo alla perizia di variante non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario

**Preso atto** che il quadro economico in seguito alla perizia di variante risulta essere quello riportato di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>				
A.	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
IMP	A.1.1	Importo dei lavori		

OR TO PE R FO RNI TU RE, LAV ORI		di cui importo dei lavori a misura		€ 8 026,50
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00
		Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (0,00000%)	(€ _____ x _____)	€ 140,52
		<b>Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso</b>		<b>€ 8 167,02</b>
SE RVI ZI	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>		
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>			<b>€ 8 167,02</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 8 167,02</b>
B. IMP OR TO CO STI SIC UR EZZ A	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>			<b>€ €</b>
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 3 996,84
	<b>B.2</b>	<b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>		€ 1 043,84
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>			<b>€ 5 040,68</b>
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>			<b>€ 13 207,70</b>	
C. SO MM E A DIS PO SIZI ON E DEL L'A MMI NIS TRA ZIO NE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ €</b>
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19		€ 0,00
	<b>C.2</b>	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 1 800,00
	<b>C.3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	<b>C.4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti soggetti ad IVA		€ 1 385,75
	<b>C.5</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
	<b>C.6</b>	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00
	<b>C.7</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00
	<b>C.8</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 0,00
	<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 0,00
	<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		€ 0,00
	<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00	
<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 3 185,74</b>	
D. I.V. A	<b>D. I.V.A.</b>			<b>€ €</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%		€ 1 796,74
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Servizi 22%		

<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%		€ 1 108,95
<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		€ 0,00
<b>D.1.5</b>	I.V.A. su aliquote C2 e C4B - 22%		€ 700,86
<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>			<b>€ 3 606,56</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 20 000,00</b>

**Dato atto che:**

□ in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto Art. 1.4, la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto per l'applicazione delle misure anti Covid-19 nei cantieri edili, previste dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645 del 25-05-2020 e relativi allegati che comporta l'applicazione dell'art. 106 comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016 e che ai sensi del predetto articolo tali variazioni devono restare nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

**Dato atto ancora che:**

□ le modifiche proposte sono riconducibili, in parte e per l'importo predeterminato ad un totale di € 1.444,91 composte da € 104,52 per applicazione misure anti covid-19 soggette a ribasso (0,00000), € 1.043,84 per applicazione misure anti covid-19 e aumento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 260,55 per iva dovuta per legge, alla fattispecie di cui all'art.106 co.1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 coerentemente a quanto disposto e relativamente agli importi indicati all'art. 1.4 del capitolato Speciale d'Appalto

**Ritenuto** pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1348.2 Impegno 2021/537 **dell'Impresa Ciardelli Costruzioni di Ciardelli Alessandro & C. S.A.S. con sede in Via Gobetti, n.12/A 57017 Collesalvetti (LI) P.IVA 007622420495 C.F. 007622420495**, per far fronte all'incremento previsto per l'applicazione delle misure anti COVID19 con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 1.444,91 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo) Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice)	Centro di costo	IBAN
Capitolo 1248.2 LAVORI PUBBLICI (fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) 04.02-2.02.01.09.003  <b>Impegno 2021.537</b>	€ 1.444,91	2021	CUP: G32C2100025000 4 CIG: Z2231DB84B	<b>Ciardelli Costruzioni di Ciardelli Alessandro &amp; C. S.A.S. con sede in Via Gobetti, n.12/A 57017 Collesalvetti (LI) P.IVA 007622420495 C.F. 007622420495</b>	10/2  IT42Z0100513900 000000015375

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

**DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare il quadro economico di variante come riportato di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>						
A. IMP OR TO PE R FO RNI TU RE, LAV ORI , SE RVI ZI	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	
	A.1.1	<b>Importo dei lavori</b>				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>				€ 8 026,50
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>				€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>				€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (0,00000%)</i>			(€ _____ x _____)	€ 140,52
	<b>Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso</b>				<b>€ 8 167,02</b>	
	A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>				
	A.1.3	<b>Importo dei servizi</b>				<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>					<b>€ 8 167,02</b>
<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>					<b>€ 8 167,02</b>	
B. IMP OR TO CO STI SIC UR EZZ A	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	
	B.1	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>				€ 3 996,84
	B.2	<b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>				€ 1 043,84
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>					<b>€ 5 040,68</b>
	<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>					<b>€ 13 207,70</b>
C. SO MM E A DIS PO SIZI ON E DEL L'A MMI NIS TRA ZIO NE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19				€ 0,00
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini				€ 1 800,00
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti soggetti ad IVA				€ 1 385,75
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni				
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016				€ 0,00
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016				€ 0,00
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K			
			di cui il 20% Fondo Innovazione			€ 0,00
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)				€ 0,00
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE				€ 0,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 0,00
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 0,00	
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale				€ 0,00	

		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+...+C14)</b>	<b>€ 3 185,74</b>
D. I.V. A	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%	€ 1 796,74
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Servizi 22%	
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%	€ 1 108,95
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 0,00
	<b>D.1.5</b>	I.V.A. su aliquote C2 e C4B - 22%	€ 700,86
		<b>Totale IVA (D1.1+...+D1.5)</b>	<b>€ 3 606,56</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 20 000,00</b>

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di **€ 1.444,91** comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variante in corso d'opera ex art.106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Mori dipendente del comune di Collesalveti presso Servizio lavori Pubblici Istruttore direttivo tecnico, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- RV 01 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- RV 02 - INCREMENTO COSTI MISURE ANTI COVID-19 VARIANTE;
- RV 03 - COMPUTO METRICO VARIANTE;
- RV 04 - QUADRO COMPARATIVO DEL COMPUTO METRICO;
- RV 05 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- RV 06 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTI;
- RV 07 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1348.2 Impegno 537.2021 in favore della **dell'Impresa Ciardelli Costruzioni di Ciardelli Alessandro & C. S.A.S. con sede in Via Gobetti, n.12/A 57017 Collesalveti (LI) P.IVA 007622420495 C.F. 007622420495**, per far fronte all'incremento previsto per l'applicazione delle misure anti COVID19 con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 1.444,91 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo) Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice)	Centro di costo	IBAN
Capitolo 1248.2 LAVORI PUBBLICI (fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) 04.02-2.02.01.09.003  <b>Impegno 2021.537</b>	€ 1.444,91	2021	CUP: G32C2100025000 4 CIG: Z2231DB84B	<b>Ciardelli Costruzioni di Ciardelli Alessandro &amp; C. S.A.S. con sede in Via Gobetti, n.12/A 57017 Collesalveti (LI) P.IVA 007622420495 C.F. 007622420495</b>	10/2  IT42Z010051390000000015375

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio**  
***LISCHI SANDRO***

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.003	04.02	1248.2	Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello – Somme a disposizione	5.331,53	2021	537

Collesalveti, 11/08/2021

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Maurizio Lischi**



---

-

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 12/08/2021 al 27/08/2021.

Collesalveti, 12/08/2021

L'incaricato  
**MORI LORENZO**